



**COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO**  
Provincia di Brescia

**PRATICA N. DUT - 16 - 2019**  
**DETERMINA N.**

**del 14-02-2019**  
**del Registro generale**

**OGGETTO: Opere di ampliamento e adeguamento alla normativa antincendio scuola secondaria di primo grado G. di Pietro - 1 stralcio. Recepimento ed approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione.**  
**CUP J44H15000060004 - CIG 7100537C7C.**

**IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO LL. PP.**

**PREMESSO CHE:**

- con deliberazione di Consiglio Comunale n° 67 del 20/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'approvazione del bilancio di previsione armonizzato anni 2019/2021 e relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta Comunale n° 5 del 29/01/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata disposta l'assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire;
- con decreto del Sindaco n° 5/2018 in data 11.06.2018, emanato ai sensi dell'art. 50 X° comma e dell'art. 107 del D. Lgs. N 267/2000, si è provveduto all'individuazione e alla nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi;

**RICHIAMATI** gli atti d'ufficio:

- la determinazione dell'ufficio LL.PP. DUT n. n. 76 del 30.11.2015 con la quale è stato conferito incarico all'Ingegnere Fabio Trevisani per la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori riferiti all'intervento denominato lavori di adeguamento, ampliamento e messa a norma della scuola secondaria di primo grado G. di Pietro;
- la determinazione dell'ufficio LL.PP. DUT n. n. 56 del 21.03.2017 con la quale è stato conferito incarico allo studio Berlucchi srl, con sede in BRESCIA (BS) in Via SONCIN ROTTO n. 4, nella persona dell'ing. Nicola Fumagalli, per la Direzione lavori e coordinamento sicurezza dei lavori di adeguamento ed ampliamento scuola secondaria G. di Pietro con compartimentazione auditorium e verifica accessibilità locali dell'edificio e della palestra/auditorium;
- la deliberazione GC 64 del 09/04/2015 con la quale il predetto progetto è stato approvato dall'Amministrazione Comunale;
- la determinazione dell'ufficio LL.PP. DUT n. n. 88 del 07.06.2017 con la quale venivano approvati il progetto esecutivo e la procedura di gara con tutta la documentazione di riferimento;
- la determinazione dell'ufficio LL.PP. DUT n. n. 104 del 14.07.2017 con la quale si procedeva all'aggiudicazione dei lavori in argomento all'impresa AMADEI COSTRUZIONI SRL SRL - con sede in Via Fiamme Verdi n. 104 a Bedizzole - per la somma di € 556.444,44, oltre agli oneri di sicurezza per € 25.001,24 per un importo complessivo da contratto di € 581.445,68 cui va aggiunta l'IVA al 10%;
- la determinazione dell'ufficio LL.PP. DUT n. n. 169 dell'11/11/2018 con la quale si procedeva all'approvazione di perizia di variante d'importo netto pari ad € 39.022,00 per un nuovo totale di € 620.467,68 cui va aggiunta l'IVA al 10%;

**ATTESO** che i lavori di cui trattasi hanno preso avvio, si sono svolti regolarmente e sono ora ultimati;

**ATTESO** inoltre che, a seguito dell'ultimazione dei lavori, il direttore lavori, ing. Nicola Fumagalli, ha presentato contabilità finale, verbale di ultimazione lavori nonché relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione - acquisiti al ns. prot. 2778 in data 14.02.2019 - dai quali si evince che le lavorazioni eseguite ammontano a complessivi € 620.467,68 di cui € 116.289,14 liquidati a titolo di anticipazione, € 459.500,00 liquidati con i n. 4 stati di avanzamento ed € 44.678,54 a credito e da liquidare all'impresa;

**RITENUTO** di procedere al recepimento ed all'approvazione della suddetta documentazione finale approvando contestualmente il riconoscimento della somma di € 3.000,00 più oneri di legge a favore del DL citato per le revisioni della contabilità in corso d'opera rese necessarie per il coordinamento del cantiere di riferimento con il contemporaneo riferito alle sole opere di allestimento del nuovo auditorium c/o la scuola G. di Pietro medesima;

**RICORDATO** che:

- in relazione al disposto dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari come modificato dall'art. 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 ai lavori in argomento all'intervento in argomento è stato attribuito il CIG 7100537C7C;
- il codice univoco progetto (CUP) attribuito all'intervento complessivo riguardante le opere che hanno interessato la scuola secondaria di primo grado G. di Pietro è il seguente: J44H15000060004;

**VISTI** gli artt. 107, 183 e 191 del D. Lgs. n° 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

**VISTI** gli artt. 102 D.lgs. 50/2016 e 215 DPR 207/2010 in ordine al collaudo delle opere pubbliche;

**VISTO** il Regolamento comunale di contabilità.

**VISTO** il vigente Statuto Comunale.

**VISTO** l'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze in data 23 gennaio 2015, recante "Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni"

#### **DETERMINA**

- per le ragioni descritte in premessa, di recepire ed approvare la documentazione finale redatta dalla Direzione Lavori, ing. Nicola Fumagalli, costituita come segue: contabilità finale, verbale di ultimazione lavori, relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione - acquisiti al ns. prot. 2778 in data 14.02.2019 - dai quali si evince che le lavorazioni eseguite ammontano a complessivi € 620.467,68 di cui € 116.289,14 liquidati a titolo di anticipazione, € 459.500,00 liquidati con i n. 4 stati di avanzamento ed € 44.678,54 a credito e da liquidare all'impresa;
- di dare atto che l'importo finale LAVORI dell'opera è certificato nella spesa complessiva di € 620.467,68, che lo stesso ha trovato regolare imputazione al capitolo 20431/600 – impegno n. 2018/214.0 - finanziato con FPV – e che il quadro economico finale dell'opera rideterminato è il seguente:

A	lavori di contratto	556.444,44
B	oneri sicurezza	25.001,24
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>581.445,68</b>
	iva 10% lavori	58.144,57
	allestimento auditorium	212.306,63
	iva allestimento auditorium	21.230,66
	<b>TOTALE ALLESTIMENTO AUDITORIUM</b>	
	spese tecniche	69.000,00
	CNPAIA 4%	2.760,00
	contributi ANAC	600,00
	collaudo	634,00
	IVA su spese tecniche e Cassa	15.787,20
	incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	14.940,00
	supporto al RUP	3.500,00
	smontaggio e rimontaggio impianto fotovoltaico su copertura	6.344,00
	oneri sicurezza smontaggio e rimontaggio impianto fotovoltaico	7.320,00
	serramenti aula insegnanti iva c.	34.649,71
	<b>perizia su opere di allestimento</b>	12.626,24
	<b>perizia opere edili</b>	39.022,00
	iva 10% su perizia opere edili	3.902,20
	spese tecniche perizia	4.237,79
	fornitura e posa poltrone	44.626,88
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	4.986,44
<b>TOTALE</b>		<b>1.138.064,00</b>

- di autorizzare:
  - la liquidazione del credito residuo di € 44.678,54 + IVA 10% - di cui sopra a favore della Amadei Costruzioni srl;
  - lo svincolo della cauzione definitiva prestata dalla medesima Amadei Costruzioni srl mediante polizza fideiussoria n. BIT 0010110/000 rilasciata dalla compagnia PANNONIA in Budapest in data 03.08.2017 per l'importo di € 37.590,46 (euro trentasettemilacinquecentonovanta/46);
- di rammentare che:
  - in relazione al disposto dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari come modificato dall'art. 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 ai lavori in argomento all'intervento in argomento è stato attribuito il CIG 7100537C7C;
  - il codice univoco progetto (CUP) attribuito all'intervento complessivo riguardante le opere che hanno interessato la scuola secondaria di primo grado G. di Pietro è il seguente: J44H15000060004;
- di dare atto della compatibilità monetaria del pagamento della predetta spesa con gli stanziamenti di bilancio, con gli equilibri di cassa, con il saldo di competenza tra le entrate finali e le spese finali e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000;
- di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- di dare atto che il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è l'arch. Peruzzi Mauro mentre la responsabile dell'istruttoria è la sig.ra Vittoria Goi;
- di trasmettere il presente provvedimento agli Uffici Ragioneria e Segreteria, ciascuno per quanto di competenza, per l'inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'apposizione del visto di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO LL.  
PP.  
(Arch. Mauro PERUZZI)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate)