

COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO

PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO TECNICO – LAVORI PUBBLICI

LAVORI	PRONTO INTERVENTO RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA VIABILITA' A SEGUITO DI BOMBA D'ACQUA IN DATA 12/06/2018 COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO .
IMPRESA	VALETTI CRISTIAN con sede in Toscolano Maderno, Via Pulciano Gaino n. 3., tel.334/1589937 e-mail: cristian.valetti@libero.it
CONTRATTO	DETERMINA UFFICIO TECNICO 107/-2018 DEL 03/07/2018 LOTTO CIG 75590304E3 - CUP J47H18000400006.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1 LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori sono stati realizzati:

- In località Bornico, Comune di Toscolano Maderno; con esondazione torrente Bornico con demolizione di 10 ml di parapetto di sicurezza in ferro e tracimazione dalle briglie di scolo.
- Il località Magnico, Comune di Toscolano Maderno ; Frana con esondazione lungo il corso del torrente Porner con interruzione della Via Magnico Pezzuglio.

2 PROGETTO ESECUTIVO nello Specifico RELAZIONE DETTAGLIATA DI PRONTO INTERVENTO E COMPUTO METRICO ESTIMATIVO.

La Suddetta Relazione è stata redatta dal' Arch. Mauro Peruzzi, ed è stato approvato con delibera G.C. N° 103 del 26/06/2018 LOTTO CIG 75590304E3 - CUP J47H18000400006 per un importo complessivo di euro 144.264,10 per i seguenti interventi :

- A. Esondazione torrente Bornico in località Bornico con demolizione di 10 ml di parapetto di sicurezza in ferro e tracimazione dalle briglie di scolo.
- B. Frana con esondazione lungo il corso del torrente Porner con interruzione della Via Magnico-Pezzuglio, deposito di detriti rocciosi e lignei per una superficie di 60x20 ml con uno spessore di un metro; modificato il letto del torrente. Trattasi di unica strada di collegamento carraio con abitazione posta a monte, isolata di fatto dal capoluogo;
- C. Cedimento porzione banchina stradale a valle sulla Via Montemaderno; necessaria modifica della

viabilità con senso unico alternato di marcia.

Così suddiviso:

Esondazione torrente Bornico.....	€. 7.365,06
Frana con esondazione torrente Porner.....	€. 38.763,00
Cedimento porzione carreggiata strada Maclino.....	€. 67.121,20
Oneri per la sicurezza	€. 5.000,00
Totale	€.118.249,26
IVA 22%.....	€ 26.014,84
TOTALE.....	€ 144.264,84

3 FINANZIAMENTO

L'opera è stata finanziata mediante propri fondi della stazione appaltante (E' previsto un contributo Regione Lombardia con Decreto n. 10827 del 24/07/2018 per un importo di €. 75.000,00)

4 GARANZIA

L'impresa appaltatrice non ha costituito cauzione definitiva in quanto è stato emesso Ordine Di Servizio per l'affidamento dei lavori di somma urgenza in data 14/06/2018, ai sensi dell'art.176 del D.P.R. 5 ottobre 2010 – n. 207

5 CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI

I lavori sono stati consegnati tramite Ordine Di Servizio in data 14/06/2018 per l'affidamento dei lavori di Somma Urgenza, ai sensi dell'art.176 del D.P.R. 5 ottobre 2010 – n. 207 ed i relativi oneri coperti con determinazione UFFICIO TECNICO 107/-2018 DEL 03/07/2018 LOTTO CIG 75590304E3 - CUP J47H18000400006.

6 ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'ultimazione dei lavori di cui ai punti A) e B) è stata accertata il giorno 23/06/2018 come risulta dal verbale in pari data. I lavori di cui al punto C) sono ancora in corso.

7 LAVORI IN ECONOMIA

Il Progetto Esecutivo nello specifico la Relazione Dettagliata di pronto intervento e Computo Metrico estimativo, prevedevano parte di opere in Economia e parte a Misura in quanto il lavoro in alcune sue fasi non era misurabile e doveva quindi essere stimato in economia.

Il Conto Finale, per gli interventi realizzati, si discosta per eccesso nelle opere a Misura, in quanto è stato necessario rifare completamente il parapetto in ferro del Torrente Bornico.

8 STATO FINALE

Lo stato finale integrato con la relazione sul conto finale **è il presente documento** ed è stato redatto in data **18/10/2018**. Dal medesimo risulta che:

L'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni è di euro € 49.145,26

Resta il credito liquido dell'Impresa in..... euro € 49.145,26

(diconsi euro quaratanovemilacentoquarantacinque/26) accettato dall'Impresa.

9 RAFFONTO TRA LE SOMME AUTORIZZATE E LE SPESE

Le somme autorizzate con delibera G.C. n. 103/2018 ammontano a complessivi € 144.264,84 (IVA Compresa).

Sono state spese considerato che:

I costi relativi al ripristino del cedimento porzione banchina stradale a valle sulla Via Montemaderno tramite terre armate vengono stralciati da quanto evidenziato dalla relazione di perizia giustificativa del RUP e dalla presente rendicontazione in quanto non rientrano più nella la somma urgenza.

Esondazione torrente Bornico.....	€ 9.266,91
Frana con esondazione torrente Porner.....	€ 37.878,35
Oneri per la sicurezza	€ 2.000,00
Totale	€ 49.145,18
IVA 22%.....	€ 10.811,94
TOTALE.....	€ 59.957,12

10 RISERVE DELL'IMPRESA

L'Impresa ha firmato gli atti contabili senza apporre alcuna riserva.

11 OBBLIGHI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI

L'Impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi ed assistenziali come desumibile dal certificato DURC rilasciato in data 21/09/2018 prot. 13211657 in atti.

12 INFORTUNI

Non si sono verificati infortuni durante l'esecuzione dei lavori

13 CESSIONE DI CREDITI

Non risultano cessioni di crediti a favore di terzi.

14 REGOLARE ESECUZIONE

Il presente documento: Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione funge da collaudo.

15 ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori.



Visto:

Il Responsabile Unico del Procedimento

~~...Il Responsabile dell'Ufficio.....~~
Lavori Pubblici - Ecologia
Arch. Mauro Peruzzi



Il Direttore dei Lavori

~~Il Responsabile dell'Ufficio~~
Lavori Pubblici - Ecologia
Arch. Mauro Peruzzi