



COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO

Provincia di Brescia

Via Trento n° 5 – 25088 Toscolano Maderno (BS) – Telefono 0365/546011 – Fax 0365/540808 – C.F. 00839830171 – P.IVA 00581090982

Lavori di **AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA MEDIA G. DI PIETRO – I STRALCIO**

Impresa **Amadei Costruzioni srl – via Fiamme Verdi 104 – Bedizzole (BS).**

DETERMINAZIONE: n° 104 in data 14/07/2017

IMPORTO LAVORI: importo lordo lavori appaltati:	euro	747.000,00
di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:	euro	25.001,24
ribasso d'asta 22,93%:	euro	165.554,32
importo lavori netto:	euro	581.445,68

VERBALE DI ULTIMAZIONE PARZIALE DEI LAVORI

L'anno 2018 il giorno 12 del mese di Giugno in Toscolano Maderno, il sottoscritto Ing. Nicola Fumagalli in qualità di direttore dei lavori ha convocato presso il cantiere in oggetto il Geom. Paolo Amadei, legale rappresentante dell'Impresa Amadei Costruzioni srl, appaltatore dei lavori alla presenza dell'Arch. Mauro Peruzzi, Responsabile del Procedimento per il Comune di Toscolano Maderno,

PREMESSO

- che con Determinazione n.104 del 14/07/2017 sono stati assegnati alla ditta Amadei Costruzioni lavori di "Ampliamento e adeguamento alla normativa antincendio della scuola media G. Di Pietro – I stralcio", per un importo di euro 581.445,68, al netto del ribasso d'asta del 22,93%, di cui euro 25.001,24 per oneri della sicurezza.
- che i lavori sono stati iniziati il 3 agosto 2017 come risulta dal verbale di consegna redatto in pari data;
- che i lavori dovevano essere eseguiti in 210 giorni consecutivi a decorrere dalla data del suddetto verbale e pertanto entro il 1 marzo 2018;

- che i lavori sono stati sospesi dal 14 agosto 2017 al 18 settembre 2017 per 35 giorni, per la difficoltà negli approvvigionamenti dei materiali causa chiusura fornitori e traffico estivo sulla SS45 bis, portando il termine al 4 aprile 2018;
- che i lavori sono stati ulteriormente sospesi dal 29 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018 per 9 giorni per la difficoltà negli approvvigionamenti dei materiali a causa delle festività natalizie, portando il termine al 13 aprile 2018;
- che in data 28 febbraio 2018 è stata concessa una proroga di 60 giorni ed una sospensione parziale dei lavori all'interno dell'auditorium conseguente ad infiltrazione d'acqua riscontrate nella copertura, problematica ancora in corso di risoluzione;
- che i lavori sospesi sono:
 - o completamento degli impianti elettrici dell'auditorium e dei locali accessori ad est ed opere di controsoffittatura
- che pertanto i lavori non sospesi dovevano essere terminati entro il giorno 12 giugno 2018;

VISTO

- l'art. 102 del D.Lgs. 50/2016;

è convenuto presso il cantiere di cui in oggetto, dove, alla presenza ed in contraddittorio con il Geom. Paolo Amadei, legale rappresentante dell'Impresa Amadei costruzioni srl, ha proceduto ad un attento sopralluogo delle opere, verificando che i lavori appaltati e non sospesi possono ritenersi sostanzialmente ultimati.

CERTIFICA

In seguito ai riscontri eseguiti, che i lavori in epigrafe, salvo i lavori sospesi, sono stati ultimati in data odierna e pertanto in tempo utile.

Del che si è redatto il presente verbale in triplice copia in originale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

12/06/2018

L'Impresa

AMADEI COSTRUZIONI srl

Via Fiamme Verdi, 104
 Tel. 030674417 Fax 030/6876378
 25081 BEDIZZOLE (Brescia)
 C.F. e P.IVA 03535260982

AMADEI COSTRUZIONI SRL

Il Direttore dei Lavori

A 3214
 Ingegnere
 NICOLA
 FUMAGALLI
 Circolo Ambientale
 Ministero
 dell'Informazione

ING. NICOLA FUMAGALLI

Il Responsabile del Procedimento

(Arch. Mauro Peruzzi)

