



**COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO**  
**Provincia di Brescia**

Via Trento n° 5 – 25088 Toscolano Maderno (BS) – Telefono 0365/546011 – Fax 0365/540808 – C.F. 00839830171 – P.IVA 00581090982

Lavori di **ASFALTATURA – ANNO 2017**

Impresa **BIOS Asfalti S.r.l. con sede in via Caselle n. 15 a Bedizzole (BS)**

**RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI SUL CONTO FINALE**

(art. 200 del Regolamento d.P.R. 5 ottobre 2010, n.207)

e

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

(art. 141 del Decreto legislativo 163/2006 – art. 237 del Regolamento d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

PROGETTO PRINCIPALE

Il progetto redatto dall'Ufficio Tecnico settore Lavori Pubblici relativo alle "Opere di asfaltatura - anno 2017", è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 78 assunta in data 11 aprile 2017 per un importo dei lavori pari ad € 100.000,00 ed € 28.000,00 per l'IVA e le somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale per un totale pari ad € 128.000,00.

Detti lavori sono stati aggiudicati per € 59.848,53 alla ditta BIOS Asfalti S.r.l. con sede in via Caselle n. 15 a Bedizzole con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica settore Lavori Pubblici n. 80 assunta in data 26 maggio 2017.

FINANZIAMENTO DELLA SPESA

I lavori sono stati totalmente finanziati con fondi propri della stazione appaltante.

CONSEGNA LAVORI

I lavori sono stati consegnati in data 26 giugno 2017 sotto riserva di legge ed in pendenza della firma del contratto.

INIZIO LAVORI

I lavori sono regolarmente iniziati in data 26 giugno 2017 come da processo verbale di consegna.

PROROGA LAVORI

In data 18 luglio 2017 con prot. 11030 la ditta esecutrice ha richiesto la proroga dei lavori fino al 30 settembre 2017 accettata con verbale in pari data.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Dovendosi concludersi i lavori entro trenta giorni naturali consecutivi a decorrere dalla data d'inizio effettiva, tenuto conto della richiesta di proroga del 18 luglio 2017, il termine ultimo per il loro completamento risultava quindi fissato al 30 settembre 2017.

ULTIMAZIONE LAVORI

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 25 settembre 2017 come è stato accertato con certificato redatto in data medesima e quindi in tempo utile.

#### PENALI PER RITARDO

Essendo l'ultimazione dei lavori avvenuta in tempo utile non è stata applicata alcuna penale.

#### DANNI DI FORZA MAGGIORE

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni a causa di forza maggiore.

#### ORDINI DI SERVIZIO

Nel corso dei lavori il Direttore dei Lavori non ha impartito ordini di servizio all'appaltatore.

#### LAVORI IN ECONOMIA

Nel corso dei lavori non sono stati eseguiti lavori valutati in economia.

#### SOMME ANTICIPATE DALL'APPALTATORE

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono rese necessarie anticipazioni in denaro da parte dell'impresa appaltatrice.

#### ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori sono stati in genere eseguiti secondo la prescrizione di progetto in conformità degli ordini e delle disposizioni della Direzione dei Lavori.

#### STATO FINALE E CREDITO DELL'IMPRESA

Lo stato finale è stato redatto in data 25 settembre 2017 nell'importo complessivo netto dei lavori di € 59.848,06, quindi il totale a credito dell'impresa è di € 29.001,66 (esclusi gli oneri fiscali).

Ne consegue che:

Importo netto dei lavori eseguiti	€ 59.848,06
Lavori liquidati con il SAL n. 1	€ 30.846,40
Totale credito spettante all'impresa allo stato finale	€ 29.001,66

#### CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA

Importo netto complessivo dei lavori autorizzati	€ 59.848,53
Importo netto contabilizzato dei lavori eseguiti	€ 59.848,06
Differenza	€ 0,47

#### RISERVE DELL'IMPRESA

Durante l'esecuzione dei lavori sono state avanzate dall'impresa delle riserve.

#### INFORTUNI SUL LAVORO

Per quanto a conoscenza di questo ufficio, durante il corso dei lavori non si sono verificati infortuni al personale impiegato nei lavori.

#### SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI ALLE PROPRIETA'

Il sottoscritto Direttore dei Lavori non ha notizie di sinistri alle persone o danni alle proprietà.

#### ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

In data 26 giugno 2017 è stato emesso dall'INAIL, dall'INPS e dalla Cassa Edile il D.U.R.C., protocollo n. INAIL\_8035766 con scadenza il 24 ottobre 2017, attestante la regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice.

## AVVISI A OPPUNENDUM

Il sottoscritto Direttore dei Lavori certifica che non si sono verificati danneggiamenti di edifici o stabili privati in quanto i lavori si sono sviluppati unicamente su aree di proprietà della stazione appaltante.

## CESSIONI DI CREDITO

Per i lavori in questione l'impresa appaltatrice non ha ceduto l'importo dei suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento.

## DIREZIONE DEI LAVORI

I lavori sono stati diretti dal Dott. Francesco Sandri – Dipendente dell'Area Tecnica settore Lavori Pubblici, il quale

### **CONSIDERATO**

- che le opere eseguite corrispondono alle previsioni del progetto;
- che i lavori sono stati eseguiti con sufficiente diligenza, con impiego di idonei materiali, secondo le disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- che lo stato di fatto delle opere corrisponde sia qualitativamente che quantitativamente alle registrazioni effettuate sugli atti contabili;
- che nella contabilità dei lavori sono stati applicati unicamente i prezzi contrattuali e quelli successivamente concordati ed approvati;
- che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- che gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e non sono pervenute comunicazioni di inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli Enti competenti;
- che per l'esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare aree né sono stati prodotti danni diretti ed indiretti a proprietà di terzi, come richiamato in premessa;
- che l'impresa appaltatrice ha firmato la contabilità dei lavori senza riserve;

### **CERTIFICA**

che i lavori sopra descritti, eseguiti dalla BIOS Asfalti S.r.l. con sede in via Caselle n. 15 a Bedizzole (BS), affidati alla stessa con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica settore Lavori Pubblici n. 80 assunta in data 26 maggio 2017, sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida il credito dell'impresa come segue:

Importo netto dei lavori eseguiti	€ 59.848,06
Deduzione per acconti corrisposti	€ 30.846,40
Resta il credito liquido dell'impresa (diconsi euro ventinovemilauno/66)	€ 29.001,66

Tale importo può essere corrisposto all'impresa suddetta a saldo di ogni suo avere, salvo la superiore approvazione del presente atto e salvo le eventuali rettifiche revisionali.

Toscolano Maderno, li 25 settembre 2017

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
(Dott. Francesco Sandri)

L'APPALTATORE  
(BIOS Asfalti S.r.l.)

.....

.....

Visto, accertato e confermato  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Arch. Mauro Peruzzi)

.....