



COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO
Provincia di Brescia

PRATICA N. DUT - 120 - 2018 **del 17-07-2018**
DETERMINA N. **del Registro generale**

OGGETTO: Completamento delle opere di sistemazione ed adeguamento funzionale dei locali posti al piano terra delle ex sede municipale da adibire a biblioteca, Determinazione compensi ditte subappaltatori.

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO LL. PP.

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n° 44 del 30/11/2017, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'approvazione del bilancio di previsione armonizzato anni 2018/2020 e relativi allegati;
- con decreto del Sindaco n° 5/2018 in data 11/06/2018, emanato ai sensi dell'art. 50 X° comma e dell'art. 107 del D. Lgs. N 267/2000, si è provveduto all'individuazione e alla nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi;

RICORDATO CHE:

- con nostra precedente determinazione DUT n.° 158/2016 veniva approvata procedura di gara per l'affidamento dei "lavori di sistemazione ed adeguamento funzionale locali ex sede municipale da adibire a biblioteca", da esperirsi attraverso piattaforme elettronica Arca-Sintel ai sensi dell'art. 36 – comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016;
- con nostra precedente determinazione DUT n.° 42/2017 veniva aggiudicata la procedura di gara in argomento alla ditta CONSORZIO STABILE COSTRUENDO SRL, con sede a 25080 PUEGNAGO (BS) in Via Nazionale n. 59, al costo di € 161.689,51 € + € 3.620,00 per attuazione sicurezza + IVA 10% per un totale lavori di € 181.840,47;
- i lavori venivano consegnati in data 15.06.2017;
- con nostra nota prot. 855/15.01.2018, di cui si riporta stralcio, si procedeva alla risoluzione contrattuale secondo quanto segue:

"DETERMINA

la risoluzione dell'appalto avente ad oggetto i "Lavori di sistemazione e adeguamento funzionale dei locali al piano terra della ex-sede municipale da adibire a biblioteca comunale", giusta aggiudicazione definitiva con determina nr. DUT 42 del 6 marzo 2017 – CUP J44E16000260006, per fatto e colpa e per grave inadempimento dell'appaltatore Consorzio Stabile Costruendo S.r.l.;

l'addebito degli eventuali maggiori costi e oneri determinati dalla risoluzione contrattuale e dall'affidamento dei lavori ad altra ditta;

l'escussione della cauzione definitiva (polizza n° 328635/DE) e della garanzia fideiussoria per l'anticipazione (polizza n° 333065/DE) entrambe rilasciate da CBL INSURANCE EUROPE DAC, cui la presente è inviata per gli adempimenti di competenza;

la comunicazione della risoluzione dell'appalto di che trattasi, all'Autorità Nazionale Anticorruzione."

- ai sensi dell'art. 150 del Codice, con DUT 7/2018 si procedeva ad attribuire incarico per il collaudo in corso d'opera dei lavori medesimi (quota parte eseguita), individuando tecnico specializzato nell'ing. Andrea Capuzzi;
- con nostra determinazione DUT n.° 58/2018 veniva approvato il nuovo progetto definitivo-esecutivo (redatto dal progettista inizialmente incaricato – arch. Nicola Bollani – acquisito al protocollo n. 6071/2018 in data 10.04.2018 - denominato "completamento delle opere di sistemazione ed adeguamento funzionale dei locali al piano terra della ex-sede municipale da adibire a Biblioteca Comunale", avente quadro economico complessivo pari ad 104.760,54 - di cui € 94.297,85 per lavori, € 939,00 per attuazione della sicurezza ed € 9.523,69 per IVA 10%) nonché affidata l'esecuzione dei lavori alla ditta Edil Stefani srl, seconda in graduatoria di aggiudicazione così come da report di procedura di gara, resasi disponibile ad applicare alle lavorazioni di progetto la medesima percentuale di sconto resa dall'aggiudicatario iniziale: Consorzio Stabile Costruendo nella misura del 22,777%;

ATTESO che:

- il Direttore Lavori, arch. Nicola Bollani, in data 09/07/2018 predispose e consegna allo scrivente Comune il SAL n. 1, d'importo complessivo pari ad € 72.265,08 dai quali si deduce la ritenuta infortuni dello 0,5% pervenendo a credito d'impresa per lavorazioni effettuate di € 71.903,75 arrotondati ad € 71.903,00;

- lo stesso DL, arch. Nicola Bollani, nell'allegato al citato SAL n. 1, applicando quanto previsto dall'art. 105 – comma 13 – D.lgs. 50/2016, indica la corresponsione diretta ai subappaltatori di quanto di propria spettanza dettagliando i singoli crediti imponibili come segue:

Impresa	Importo netto
IMPRESA BELLOTTI LUIGI SNC	12.236,00
MAIOLI EDOARDO	2.405,00

RICORDATO che:

- in relazione al disposto dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari come modificato dall'art. 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 all'opera è stato attribuito il seguente CIG: 6925402E82;
- il CUP (codice unico progetto) attribuito all'opera è il seguente: J44E16000260006;

VISTO l'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

VISTO il Decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze in data 23 gennaio 2015, recante "Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTI gli artt. 107, 183 e 191 del D. Lgs. n° 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

VISTO il vigente Statuto Comunale.

VISTO il Regolamento comunale di contabilità.

DETERMINA

1 di procedere, per le motivazioni ed i dettagli esposti in premessa ed ai quali integralmente si rinvia:

- al recepimento del SAL n. 1 redatto dal Direttore Lavori, arch. Nicola Bollani, in data 09/07/2018 e del relativo allegato in pari data relativo ai lavori di “completamento delle opere di sistemazione ed adeguamento funzionale dei locali al piano terra della ex-sede municipale da adibire a Biblioteca Comunale”;
- alla riduzione dell’impegno n. 2018/717 assunto a favore dell’impresa principale Edilstefani Costruzioni snc della somma di € 14.641,00 + IVA 10%, corrispondenti a complessivi € 16.105,10 al capitolo 20511/600 d’imputazione, da ripartire tra i subappaltatori come definito dal DL;

2 di impegnare pertanto, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le somme di seguito corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2018					
Cap./Art.	20511/600	Descrizione	REALIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE			
Creditore	BELLOTTI LUIGI SNC					
Causale	Completamento delle opere di sistemazione ed adeguamento funzionale dei locali al piano terra della ex-sede municipale da adibire a Biblioteca Comunale ONERI DA SUB APPALTO OPERE DA ODRAULICO					
Codice Fiscale	02095410177					
Partita IVA	02095410177					
Modalità finan.	AVANZO				Finanz. da FPV	NO
Imponibile	12.236,00	IVA 10%	1.223,60	Totale	13.459,60	
Spesa ripetibile		Spesa non ripetibile	X	Anno	2018	

Eserc. Finanz.	2018					
Cap./Art.	20511/600	Descrizione	REALIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE			
Creditore	MAIOLI EDOARDO					
Causale	Completamento delle opere di sistemazione ed adeguamento funzionale dei locali al piano terra della ex-sede municipale da adibire a Biblioteca Comunale ONERI DA SUB APPALTO OPERE ELETTRICISTA					
Codice Fiscale	MLADRD59M19D940F					
Partita IVA	00279990980					
Modalità finan.	AVANZO				Finanz. da FPV	NO
Imponibile	2.405,00	IVA 10%	240,50	Totale	2.645,50	
Spesa ripetibile		Spesa non ripetibile	X	Anno	2018	

- 3 di aver assunto impegno di spesa utile al pagamento del contributo AVCP unitamente all'approvazione del progetto iniziale;
- 4 di dare atto che:
 - in relazione al disposto dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari come modificato dall'art. 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 è stato attribuito il seguente CIG: 6925402E82;
 - il CUP (codice unico progetto) attribuito all'opera di riferimento è il seguente: J44E16000260006;
- 5 di dare atto della compatibilità monetaria del pagamento della predetta spesa con gli stanziamenti di bilancio, con gli equilibri di cassa, con il saldo di competenza tra le entrate finali e le spese finali e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 1, comma 710 e ss. della Legge di stabilità n. 208 del 28 dicembre 2015;
- 6 di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- 7 di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- 8 di dare atto che il responsabile unico del procedimento a' sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è l'arch. Mauro Peruzzi mentre la responsabile dell'istruttoria è la Sig.ra Vittoria Goi;
- 9 di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO LL.
PP.
(Arch. Mauro PERUZZI)