



Comune di Toscolano Maderno

PROGETTO ESECUTIVO

SISTEMAZIONE AREA FERMATA DISMESSA AUTOBUS IN PIAZZA SAN MARCO A MADERNO

(P.E. 21/2018 - Autorizzazione paesaggistica n°33/2018 prot. 5464)

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

All. R03

Data ottobre 2018

TIMBRI

REDATTORI



Studio di Ingegneria

Dott. Ing. Gabriele Samuelli

Via Mons. Tavernini n°19 25084, Gargnano (BS)
Tel/Fax 0365 791307 – Cell. 339 2149531
Pec: gabriele.samuelli@ingpec.eu

Ordine Ingegneri della Provincia di Brescia n°A3521

N°	ATTIVITA' LAVORATIVA	DURATA	Settimana 1							Settimana 2							Settimana 3							Settimana 4							Settimana 5							Settimana 6							Settimana 7							Settimana 8							Settimana 9							Settimana 10						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
1	ALLESTIMENTO CANTIERE STRADALE	8	[Hatched]																																																																					
2	Segnaletica cantiere (Impresa esecutrice)	2	[Blue]																																																																					
3	Montaggio bagni chimici (Impresa esecutrice)	1	[Blue]																																																																					
4	Viabilita', segnaletica cantiere, andatoie e passerelle (Impresa esecutrice)	3	[Blue]							[Blue]																																																														
5	Montaggio recinzione e cancello di cantiere (Impresa esecutrice)	2	[Blue]																																																																					
6	Apposizione segnaletica stradale provvisoria (Impresa esecutrice)	1	[Blue]																																																																					
7	OPERE STRADALI	40	[Hatched]																																																																					
8	Demolizione di pavimenti (Impresa esecutrice)	10	[Blue]							[Blue]							[Blue]																																																							
9	Scavi a sezione obbligatoria con mezzi meccanici h inf. 1.50 m (Impresa esecutrice)	10	[Blue]							[Blue]							[Blue]																																																							
10	Rinterri (Impresa esecutrice)	5																																																																						
11	Fondazione stradale (Impresa esecutrice)	9																																																																						
12	RETI TECNOLOGICHE	12	[Hatched]																																																																					
13	Posa tubazioni per condotte di acqua a pressione (Enti gestori servizi)	4																																																																						
14	Posa pozzetti prefabbricati (Impresa esecutrice)	4																																																																						
15	Posa tubazioni di piccolo diametro (Impresa esecutrice)	5																																																																						
16	Manutenzione tubazioni contenenti fanghi attivi (Impresa esecutrice)	3																																																																						
17	PAVIMENTAZIONI ESTERNE	11	[Hatched]																																																																					
18	Piantumazioni e piccoli movimenti terra (Impresa esecutrice)	4																																																																						
19	Posa in opera pavimentazioni esterne (Impresa esecutrice)	5	[Blue]																																																																					
20	IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	4																																																																						
21	Posa in opera corpi illuminanti (Impresa esecutrice 2)	3																																																																						
22	Impianto elettrico e di terra esterno (Impresa esecutrice 2)	4																																																																						
23	RIMOZIONE CANTIERE EDILE	2	[Hatched]																																																																					
24	Smontaggio recinzione cantiere (Impresa esecutrice)	2	[Blue]																																																																					

LEGENDA ZONE

[Blue] Piazza San Marco