



Comune di Toscolano Maderno

## PROGETTO ESECUTIVO

Opere di urbanizzazione a servizio dell'Ambito di  
Trasformazione n°10, Area n°24

### CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

All. R04

Data novembre 2017

TIMBRI

REDATTORI



*G. Samuelli*



Studio di Ingegneria

Dott. Ing. Gabriele Samuelli

Via Mons. Tavernini n°19 25084, Gargnano (BS)  
Tel/Fax 0365 791307 – Cell. 339 2149531  
Pec: [gabriele.samuelli@ingpec.eu](mailto:gabriele.samuelli@ingpec.eu)

Ordine Ingegneri della Provincia di Brescia n°A3521

N°	ATTIVITA' LAVORATIVA	DURATA	Settimana 1							Settimana 2							Settimana 3							Settimana 4							Settimana 5							Settimana 6							Settimana 7							Settimana 8							Settimana 9													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63							
1	ALLESTIMENTO CANTIERE STRADALE	8	[Hatched]																																																																					
2	Segnaletica cantiere (Impresa esecutrice)	2	[Blue]																																																																					
3	Montaggio bagni chimici (Impresa esecutrice)	2	[Blue]																																																																					
4	Viabilità' e segnaletica cantiere (Impresa esecutrice)	2	[Blue]																																																																					
5	Montaggio recinzione e cancello di cantiere	1	[Blue]																																																																					
6	Apposizione segnaletica stradale provvisoria (Impresa esecutrice)	1	[Blue]																																																																					
7	Taglio di alberi, arbusti e simili	2								[Blue]																																																														
8	OPERE STRADALI	47								[Hatched]																																																														
9	Getto per pareti muri in c.a.	12								[Blue]																																																														
10	Taglio massicciata stradale	3								[Blue]																																																														
11	Demolizione massicciata stradale	1								[Blue]																																																														
12	Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici h inf. 1.50 m	10															[Blue]																																																							
13	Scavo a sezione ristretta in terreni rocciosi	9															[Blue]																																																							
14	Rinterri	12																						[Blue]																																																
15	Fondazione stradale	5																																				[Blue]																																		
16	RETI TECNOLOGICHE	12																													[Hatched]																																									
17	Posa pozzetti prefabbricati	12																						[Blue]																																																
18	Posa tubazioni di piccolo diametro	12																						[Blue]																																																
19	Posa tubazioni Interrate in pead	12																						[Blue]																																																
20	Manutenzione tubazioni contenenti fanghi attivi	12																						[Blue]																																																
21	Collocazione tubazioni scarichi in pvc	12																						[Blue]																																																
22	Posa plinti prefabbricati in cemento armato (Impresa esecutrice)	12																						[Blue]																																																
23	PAVIMENTAZIONI ESTERNE	3																																											[Hatched]																											
24	Posa in opera di conglomerato bituminoso	3																																																		[Blue]																				
25	RIMOZIONE CANTIERE EDILE	2																																																									[Hatched]													
26	Smontaggio recinzione cantiere	2																																																																[Blue]						

LEGENDA ZONE

[Blue] Zona Unica - Via Mezzane, Via Sassello, Via Stignaga