

**Comune di:** COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO (Bs)-  
**Lavori di:** Realizzazione di interventi di riqualificazione di sponde ed alveo e di deframmentazione del corridoio ecologico del torrente Toscolano denominato anche : L.A.Cust.R.E. Lavori in alveo per custodire la rete ecologica. Torrente Toscolano CUP: J46J16000540007 - CIG: 71357520D6.  
**Impresa:** F.lli VITALI S.n.c. di Vitali Gianpietro e Gaetano con sede in Costa Volpino (BG) Via Roma n. 47  
**Committente:** COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO (Bs)-

## VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI 1

L'anno 2017, il giorno 27 del mese di ottobre il sottoscritto dott. Ing. Gian Pietro Avanzi, nella sua qualità di direttore dei lavori indicati all'oggetto,

Visto, il verbale di consegna dei lavori in data 26/9/2017

Considerato che, i lavori in oggetto non possono procedere temporaneamente, correttamente, a regola d'arte e in condizioni di sicurezza per i seguenti motivi:

- in attesa della attivazione del ponte levatoio in prossimità della foce del torrente Toscolano. L'attivazione del ponte levatoio è rimandata di qualche settimana come da comunicazioni dell'ufficio tecnico per far fronte alle necessarie opere di manutenzione straordinaria al manufatto. Alternative al passaggio in alveo quale transito da aree private sono risultate non percorribili se non con costi maggiori per ripristino a fine lavori delle viabilità provvisorie;
- la prolungata siccità autunnale non permette la messa a dimora delle nuove specie arbustive in quanto non garantirebbe lo sviluppo vegetativo.
- 

### ORDINA

all'impresa appaltatrice Impresa: F.lli VITALI S.n.c. di Vitali Gianpietro e Gaetano con sede in Costa Volpino (BG) Via Roma n. 47 di sospendere i lavori in data odierna per riprenderli quando consentiranno la loro realizzazione a perfetta regola d'arte.

Si dà atto che alla data odierna verranno inoltrati n°1 stati di avanzamento dei lavori.

Al fine di evitare qualsiasi pregiudizio alle opere fin qui eseguite, l'impresa deve adottare i seguenti provvedimenti: liberare l'alveo di tutte le attrezzature

Si dà ancora atto che la consistenza della forza lavoro è la seguente: squadra tipo di 4 operai..

e che i mezzi esistenti in cantiere sono: 2( escavatore, autocarro) ....

Con il presente verbale si dispone all'Impresa F.lli VITALI S.n.c., durante il permanere della sospensione, di eseguire regolari visite al cantiere ad intervalli di ogni giorno, accertando le condizioni delle opere, la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e riferire al sottoscritto perché possa dare, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria al fine di evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.