



**COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO**  
**Provincia di Brescia**

Via Trento n° 5 – 25088 Toscolano Maderno (BS) – Telefono 0365/546011 – Fax 0365/540808 – C.F. 00839830171 – P.IVA 00581090982

Appalto: **OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE**  
Impresa: **ART Costruzioni S.r.l. con sede in Viale dei Colli n. 18 a SALO'**

**VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N. 1**

**PREMESSO**

- che lavori di "riqualificazione della viabilità comunale" sono stati affidati alla ditta ART Costruzioni S.r.l.;
- che con verbale di sospensione dei lavori del 14 ottobre 2016 sono stati sospesi tutti i lavori;

**CONSIDERATO** che sono state autorizzate le modifiche di finitura dell'area circostante la rotonda in via Dante;

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento

**ORDINA**

- alla ART Costruzioni S.r.l. la ripresa delle lavorazioni dalla data odierna;
- tenuto conto che il termine contrattuale di ultimazione dei lavori era originariamente previsto alla data del 1 novembre 2016 e che, la durata della sospensione è stata pari a centoquindici giorni naturali e consecutivi, il nuovo termine contrattuale di ultimazione dei lavori è fissato al 24 febbraio 2017.

Il presente verbale è redatto in duplice originale dal Responsabile del Procedimento che ne rilascerà copia conforme all'appaltatore ove questo lo richieda.

Toscolano Maderno, lì 6 febbraio 2017

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
(Arch. Mauro Peruzzi)



L'APPALTATORE  
(Ing. Giulio Scotti)  
**ART COSTRUZIONI SRL**  
Viale Dei Colli, 18  
25087 SALO' (BS)  
C.F. e P. IVA: 03232800981

Visto, accertato e confermato  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Arch. Mauro Peruzzi)

