

Comune di: COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO (Bs)-
Lavori di: risezionamento spondale a seguito di evento franoso tra le località Vago e Luseti
CUP J47B16000140002 – CIG ZB21FF4E79
Impresa: Società generale costruzioni srl con sede in Toscolano Maderno via Aquilani 8
Committente: COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO (Bs)-

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI 1

L'anno 2017 il giorno 14 del mese di dicembre il sottoscritto dott. Ing. Gian Pietro Avanzi nella sua qualità di direttore dei lavori indicati all'oggetto,

Visto, il verbale di consegna dei lavori in data 16/10/2017

Considerato che, i lavori in oggetto non possono procedere temporaneamente, correttamente, a regola d'arte e in condizioni di sicurezza per i seguenti motivi:

- in attesa della attivazione del completamento della canalina di raccolte acque di ruscellamento del versante di frana;
- e della necessità di redazione di perizia per le maggiori opere di movimentazione materiale dal corpo di frana

ORDINA

all'impresa appaltatrice, Società generale costruzioni srl con sede in Toscolano Maderno via Aquilani 8 di sospendere i lavori in data odierna per riprenderli quando consentiranno la loro realizzazione a perfetta regola d'arte.

Si dà atto che alla data odierna verranno inoltrati n°1 stati di avanzamento dei lavori.

Al fine di evitare qualsiasi pregiudizio alle opere fin qui eseguite, l'impresa deve adottare i seguenti provvedimenti: liberare l'alveo di tutte le attrezzature

Si dà ancora atto che la consistenza della forza lavoro è la seguente: squadra tipo di 2 operai.

e che i mezzi esistenti in cantiere sono: 2 (escavatore tipo ragno e pala)

Con il presente verbale si dispone all'Impresa, Società generale costruzioni srl, durante il permanere della sospensione, di eseguire regolari visite al cantiere ad intervalli di ogni giorno, accertando le condizioni delle opere, la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e riferire al sottoscritto perché possa dare, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria al fine di evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

Il presente verbale redatto in duplice esemplare, perché uno venga trasmesso al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme all'appaltatore, ove questo lo richieda.

Il presente verbale, dopo lettura, viene firmato dagli intervenuti.

Letto e confermato.

Toscolano Maderno 14/12/2017

L'Impresa

SOCIETÀ GENERALI COSTRUZIONI srl
Via Legale, Via Aquilani, 8
398 TOSCOLANO MADERNO (BS)
Tel. 338 3418014 - 333 4372175
Tel. 0365/548433 - Fax 0365/547336
Cod. Fiscale e Partita I.V.A.: 02283220982

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore dei Lavori



