

Comune di Toscolano Maderno
Provincia di Brescia

Lavori di:	Realizzazione opere di urbanizzazione connesse al piano attuativo ambito 10 - area 24 - RECUPERO CASA CAMPANARDI. CIG 7305861B36 - CUP J41B17000520004. Autorizzazione Sismica n°2 del 10/01/2018 prot. 538 Approvazione progetto DUT 198 - 2017 del 05/12/2017		
Impresa:	Salvadori Felice & C. Srl con sede in Via Mignano n°34 a Bagolino, iscritta al Registro imprese di Brescia con P.IVA n°02900350170 Pec salvadorifelice@legalmail.it		
R.U.P.	Arch. Mauro Peruzzi		
Contratto:	repertorio 3563 del 05/06/2018		
	Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso (16,70%)	€	57.060,50
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.500,00
	Importo del contratto	€	58.560,50

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI DEL DIRETTORE DEI LAVORI N°2
(Art.107, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

L'anno 2018, il giorno 08 del mese di agosto in Toscolano Maderno, il sottoscritto Ing. Gabriele Samuelli nella qualità di Direttore dei Lavori,

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 18/06/2018,

Considerato che, i lavori in oggetto non possono procedere temporaneamente, correttamente ed a regola d'arte per le ragioni di seguito specificate:

- essendo il cantiere stradale in area residenziale a forte richiamo turistico, accessibile solo attraverso strade di limitate larghezza, i lavori genererebbero intollerabili ingerenze sul traffico veicolare e situazioni di disagio per i turisti nel periodo centrale del mese di agosto,

ORDINA

all'impresa esecutrice Salvadori Felice & C. Srl di sospendere i lavori in data odierna e dispone di riprendere gli stessi immediatamente dopo la cessazione delle cause sopra specificate.

Si dà atto che alla data odierna non sono stati inoltrati stati di avanzamento dei lavori.

Al fine di evitare qualsiasi pregiudizio alle opere già eseguite ed a salvaguardia dell'incolumità delle maestranze e di terzi, l'impresa dovrà adottare i seguenti provvedimenti:

- delimitare le aree di cantiere.

Con il presente verbale si dispone inoltre all'esecutore durante il periodo di sospensione dei lavori, di eseguire regolari visite al cantiere con frequenza non inferiore a 5 giorni, accertando le condizioni delle opere, la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e riferire al sottoscritto perché possa dare eventuali disposizioni al fine di evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

Un esemplare del presente verbale verrà inviato al Responsabile Unico del Procedimento.

Il presente verbale viene letto e firmato dagli intervenuti.

l'Appaltatore

IMPRESA COSTRUZIONI
SALVADORI FELICE & C. SRL
Via Mignano, 34 - 25072 BAGOLINO (BS)
Codice Fiscale 02900350170
Partita I.V.A. 00703360982
Tel. 0365/99174 - Fax 0365/99839



Visto del Responsabile del procedimento



Il Responsabile dell'Ufficio
Lavori Pubblici - Ecologia
Arch. Mauro Peruzzi

Comune di Toscolano Maderno
Provincia di Brescia

Lavori di:	Realizzazione opere di urbanizzazione connesse al piano attuativo ambito 10 - area 24 - RECUPERO CASA CAMPANARDI. CIG 7305861B36 - CUP J41B17000520004. Autorizzazione Sismica n°2 del 10/01/2018 prot. 538 Approvazione progetto DUT 198 - 2017 del 05/12/2017		
Impresa:	Salvadori Felice & C. Srl con sede in Via Mignano n°34 a Bagolino, iscritta al Registro imprese di Brescia con P.IVA n°02900350170 Pec salvadorifelice@legalmail.it		
R.U.P.	Arch. Mauro Peruzzi		
Contratto:	repertorio 3563 del 05/06/2018		
	Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso (16,70%)	€	57.060,50
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.500,00
	Importo del contratto	€	58.560,50

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N°2
(Art.107, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

L'anno 2018, il giorno 20 del mese di agosto in Toscolano Maderno, il sottoscritto Ing. Gabriele Samuelli nella qualità di Direttore dei Lavori,

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 18/06/2018,

Visto il verbale di sospensione dei lavori n°2 in data 08/08/2018 a firma del Direttore dei Lavori,

Considerato che sono venute a cessare le cause di sospensione dei lavori indicate nel verbale sopra richiamate;

Considerato altresì che non sussistono motivi ostativi alla ripresa, a regola d'arte, dei lavori in oggetto;

ORDINA

all'impresa esecutrice Salvadori Felice & C. Srl l'immediata ripresa dei lavori con decorrenza dalla data odierna.

Considerato che i lavori sono stati sospesi per giorni, 12 il nuovo termine ultimo per completare i lavori previsto dall'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto viene a scadere il 01/09/2018.

Il presente verbale viene letto e firmato dagli intervenuti.

l'Appaltatore

IMPRESA COSTRUZIONI
SALVADORI FELICE & C. SRL
Via Mignano, 34 - 25072 BAGOLINO (BS)
Codice Fiscale 02900350170
Partita I.V.A. 00703360982
Tel. 0365/99174 - Fax 0365/99839

il Direttore Lavori



Visto del Responsabile del procedimento



Il Responsabile dell'Ufficio
Lavori Pubblici - Ecologia
Arch. Mauro Peruzzi