

Comune di Toscolano Maderno
Provincia di Brescia

Lavori di:	Realizzazione opere di urbanizzazione connesse al piano attuativo ambito 10 - area 24 - RECUPERO CASA CAMPANARDI. CIG 7305861B36 - CUP J41B17000520004. Autorizzazione Sismica n°2 del 10/01/2018 prot. 538 Approvazione progetto DUT 198 - 2017 del 05/12/2017		
Impresa:	Salvadori Felice & C. Srl con sede in Via Mignano n°34 a Bagolino, iscritta al Registro imprese di Brescia con P.IVA n°02900350170 Pec salvadorifelice@legalmail.it		
R.U.P.	Arch. Mauro Peruzzi		
Contratto:	repertorio 3563 del 05/06/2018		
	Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso (16,70%)	€	57.060,50
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.500,00
	Importo del contratto	€	58.560,50

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI DEL DIRETTORE DEI LAVORI N°3
(Art.107, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

L'anno 2018, il giorno 31 del mese di agosto in Toscolano Maderno, il sottoscritto Ing. Gabriele Samuelli nella qualità di Direttore dei Lavori,

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 18/06/2018,

Considerato che, i lavori in oggetto sono pressoché ultimati ma si rende necessaria una sospensione degli stessi per le ragioni di seguito specificate:

- al fine di predisporre variante progettuale per l'estensione dell'impianto di illuminazione lungo Via Stignaga come previsto dall'art. 42 del CSA,
- al fine di poter procedere al collaudo delle opere di urbanizzazione (fognatura, acquedotto, gas) da parte degli enti gestori,

ORDINA

all'impresa esecutrice Salvadori Felice & C. Srl di sospendere i lavori in data odierna e dispone di riprendere gli stessi immediatamente dopo la cessazione delle cause sopra specificate.

Si dà atto che alla data odierna non sono stati inoltrati stati di avanzamento dei lavori.

Al fine di evitare qualsiasi pregiudizio alle opere già eseguite ed a salvaguardia dell'incolumità delle maestranze e di terzi, l'impresa dovrà adottare i seguenti provvedimenti:

- delimitare le aree di cantiere.

Con il presente verbale si dispone inoltre all'esecutore durante il periodo di sospensione dei lavori, di eseguire regolari visite al cantiere con frequenza non inferiore a 5 giorni, accertando le condizioni delle opere, la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e riferire al sottoscritto perché possa dare eventuali disposizioni al fine di evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

Un esemplare del presente verbale verrà inviato al Responsabile Unico del Procedimento.

Il presente verbale viene letto e firmato dagli intervenuti.

l'Appaltatore

**IMPRESA COSTRUZIONI
SALVADORI FELICE & C. SRL**
Via Migliano, 34 - 25072/BAGOLINO (BS)
Codice Fiscale 02900350170
Partita I.V.A. 00703360982
Tel. 0365/99174 - Fax 0365/99839

il Direttore Lavori



Visto del Responsabile del procedimento



il Responsabile dell'Ufficio
Lavori Pubblici - Ecologia
Arch. Mauro Peruzzi